

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo zmluvy u zhotoviteľa: SC-06/08/2017
na zhotovenie diela:
„Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke obecného úradu v Bobrove“

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Bobrov
Sídlo: Vyšný Koniec č. 173, 029 42 Bobrov
Zastúpený: Ing. Anton Grobarčík, starosta obce
IČO: 00314404
DIČ: 202 057 1608
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Námestovo
Číslo účtu: 4003825014/5600
IBAN : SK02 5600 0000 0040 0382 5014

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Zapísaný v: OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20310/L
Zastúpený: Ing. František Jendroľ, Ing. Dominik Jendroľ - konatelia
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Ing. František Jendroľ
Peter Štepunek
IČO: 44 033 087
DIČ: 2022568449
IČ DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2411542559/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559

Čl. II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.8.2017 Zmluvu o dielo číslo zmluvy u zhotoviteľa: SC-06/08/2017, predmetom ktorej je odplatný záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke obecného úradu v Bobrove“ (ďalej len „zmluva o dielo“).

Čl. III. Predmet dodatku

2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo, a to jej článku III. Čas a miesto plnenia v nasledovnom rozsahu:

Bod 2. článku III. zmluvy o dielo sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým bodom 2. s nasledovným znením:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Termín odovzdania a prevzatia staveniska zmluvné strany stanovili na 30.4.2018.“

Dôvody začatia prác na diele v jarných mesiacoch roku 2018 sú nasledovné:

Klimatické podmienky:

- pri očakávaných jesenných dažďoch hrozí zavlhnutie a zničenie navrhnutých zatepľovacích materiálov,
- pri otvorení strechy hrozí zatečenie vnútorných priestorov a tým aj poškodenie verejného majetku,
- technologický postup nanášania fasádnych omietok si vyžaduje primerané klimatické podmienky, ktoré nie je možné dodržať pri októbrových nízkych teplotách vzduchu,
- od konca mesiaca september je už potrebné zabezpečiť vykurovanie priestorov obecného úradu a toto by nebolo možné pri rekonštrukcii rozvodov tepla a kompletnej výmene zdroja výroby tepla (z pevného paliva na tepelné čerpadlo).

Prevádzkové dôvody:



- obec má potvrdené objednávky na nájom Kultúrneho domu kryté finančnými zálohami od objednávateľov na svadobné a rodinné oslavy až do 18.11.2017, ktoré prijímala už v priebehu roka 2016 (pred schválením ŽoNFP). Pri začatí realizácie diela v jesenných mesiacoch 2017 by musela obec tieto potvrdenia objednávok vypovedať, čím by jej vznikla povinnosť uhradiť pokuty, vyplývajúce z Protokolov o potvrdení nájmu priestorov uzavretých medzi obcou a objednávateľmi.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú bez zmeny v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupkami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web stránke objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Bobrove, dňa 5.12.2017

V Námestove, dňa 5.12.2017



Jan